

市町村名	久米島町										
令和3年度沖縄離島活性化推進事業費補助金検証シート											
事業名	風の帰る森プロジェクト推進事業							事業類型	☒	産業振興	
									☐	定住促進	
									☐	その他	
担当部課名	プロジェクト推進課	現年事業または繰越事業	☒	現年事業	事業実施 (予定)年度	平成29～令和3年度					
			☐	繰越事業							
事業内容	観光誘客及び企業誘致を図るため、町外からの寄付金を基に整備する交流施設と相乗効果が期待できる周辺設備を整備する。										
	先導性等に係る取組	☒	自立性	☐	政策間連携	☐	離島活性化を担う人材の確保・育成				
		☒	官民協働	☐	事業推進主体の形成	☐	その他				
		☐	離島地域特有の条件不利性に起因するもの								
効果発現年度	☐ 当年度 ☒ 後年度(R5年度)										
実施方法	☐ 直接実施 ☒ 委託 ☐ 補助 ☐ 負担 ☐ その他 ()										
予算額・ 執行額 【単位:千円】 (「補助金」+「市町 村負担」ベース)	予算の 状況		H30年度(繰越)		R1年度	R1年度(繰越)	R2年度	R3年度			
			当初予算額		0	147,400	0	19,271	23,403		
			増減額		0	0	0	0	▲ 83		
			予算現額		0	147,400	0	19,271	23,320		
			前年度から繰越		76,244	0	147,400	0	0		
			翌年度へ繰越		0	147,400	0	0	0		
			計(A)		76,244	0	147,400	19,271	23,320		
	執行済額(B)		31,697	0	143,419	13,718	18,268				
	うち補助金充当額		25,358	0	114,733	10,974	14,614				
	不用額		44,547	0	3,981	5,553	5,052				
	執行率(%) (B/A)		41.6%	-	97.3%	71.2%	78.3%				
	予算の状況の説明		当初の計画どおり育成人材を任用し、事業は適正に執行できた。 不用額5,052千円については、年度途中の採用と年度途中の退職によるものである。								
	活動目標 (指標) 及び達成状況	活動目標(指標)		達成状況							
				H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度			
基本計画及び施設詳細設計		目標	策定								
		実績	策定								
進入道路及び駐車場整備		目標		用地測量1件 実施設計1件	工事1件						
		実績		用地測量1件 実施設計1件	工事1件						
給水施設整備		目標		工事1件							
		実績		工事1件							
受変電施設整備		目標		実施設計1件	工事1件						
		実績		実施設計1件	工事1件						
防火水槽整備		目標		実施設計1件 工事1件							
		実績		実施設計1件 工事1件							
育成人材任用		目標				3名育成	3名育成				
		実績				2名育成	2名育成				
周辺環境整備 (※直接実施)		目標				1件					
		実績				1件					
達成状況説明		育成人材任用について、計3名の育成を行ったが、新規採用1名は体調不良により年度途中に退職となった。2名については、土壌や芝生の選定や芝生の育成方法等を現場研修により習得した。									
成果目標 (指標) 及び進捗状況		成果目標(指標)		基準値 (年度)	R2年度	R3年度	R4年度	後年度目標値 (R5年度)			
		当該エリアを訪れる観光客数 (人)	目標					6,000			
	実績			45	547	2,168	0				
	進捗状況説明	指定管理者の公募を行ったが、適当な事業者が見つからずR5年4月より閉館となり目標を下回った。									

取組の検証	成果目標に対する原因・要因分析	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
	・令和5年度以降の指定管理者を募集したところ、これまで指定管理を行っていた事業者から応募があったが、審査において選定基準を満たさず不選定となった。選定基準を見直して再度公募を行ったが、応募者が現れなかったため、施設が一時閉館となった。	・令和4年度までの開館時の来館者は、特定の利用者層に偏り、宿泊客や学童以外の利用者が十分に取り込めていないことが課題となっていた。再公募に向けては、ターゲットを広げ、観光客はもとより、地元住民向けの多様なサービスの提供、地域イベントや様々な観光資源との連携を強化していくことが重要である。
今後の取り組み方針		
・指定管理者等の募集に向けて、民間事業者と対話した結果を踏まえ「自主運営を基本とする収益事業の実施」「交流人口拡大に資する事業の実施」を施設の運営方針とし、民間事業者との連携(豊富なアイデアやノウハウを活かす)による町独自の地域資源を活かした、観光客や町民に向けた多様なサービスによる新たな収益源を確保し得る事業者を選定できるよう再公募に取り組んでいく。		

資金の流れ (資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)														
<table><tr><th>総事業費</th><th>補助対象事業費</th><th>補助金充当額</th><th>市町村負担額</th><th>補助対象外経費</th></tr><tr><td>18,268</td><td>18,268</td><td>14,614</td><td>3,654</td><td>0</td></tr></table> 久米島町 18,268千円 → 委託料 18,268千円 → 夢芝プランニング株式会社 18,268千円 （ 景観形成人材育成業務 ）					総事業費	補助対象事業費	補助金充当額	市町村負担額	補助対象外経費	18,268	18,268	14,614	3,654	0
総事業費	補助対象事業費	補助金充当額	市町村負担額	補助対象外経費										
18,268	18,268	14,614	3,654	0										
資金の 使途の 流れ、 点検、 評価	評価	点 検 項 目	評価に関する説明											
	○	支出先の選定方法は妥当か。	企画競争に基づく選定を行っており、妥当である。											
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	町規定に基づき行われており、適正であった。											
	-	受益者との負担関係は妥当であるか。	-											
資金の 使途の 流れ、 点検、 評価	○	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	費用、使途については精算段階で検査を実施しており、目的に即し、必要なものであったと判断した。											